

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ KFT

Kisköre Vízerőmű

Érkezett: 2017. év. 04. hó. 06. nap

148-10-80/2017 szám - db. mell

Előszám Utószám Előadó

1. számú módosítás

mely létrejött egyrészről a:

TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ Kft. (4450 Tiszalök, Vízerőmű.) mint Megrendelő, továbbiakban: Megrendelő,

cégjegyzékszám: 15-09-065269
adóazonosító száma: 10923452-2-15
bankszámlaszám: CIB.: 10700048-04370202-51100005

másrészről a:

REÁL-GÉP Fővállalkozó és Kivitelező Kft. (1239 Budapest, Láva u. 21.) mint Vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó,

cégjegyzékszám: 01-09884774
adóazonosító száma: 14013696-2-43
bankszámlaszám: 10104167-59466700-01000004

között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megrendelő „A Kiskörei Vízerőmű víztelenítő rendszere gépészeti berendezéseinek cseréje” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során a REÁL-GÉP Fővállalkozó és Kivitelező Kft. (1239 Budapest, Láva u. 21.) mint a legjobb ár-érték arányt benyújtó ajánlattevő került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen létrejött az alábbi vállalkozási szerződés.

A hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításának időpontja: 2016.08.09.

Vállalkozó 2017.03.31-én kelt [291/RG/2017] hivatkozási számú levelében dokumentumokkal alátámasztva, mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett akadályoztatásra hivatkozással kezdeményezte a szerződés III.2 pontjának (átadási határidő) módosítását.

Érintett Felek a Megrendelő megbízásában álló és a Megrendelő érdekében eljáró, a Vállalkozótól függetlenül tevékenykedő műszaki ellenőr bevonásával tényszerűen és részletesen megvizsgálták a Vállalkozó érvelését és a határidő módosításra vonatkozó igényének jogosságát. Ezen megállapításokat a jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben található jegyzőkönyvben rögzítették.

A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés alapján lehetséges:

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Szerződő Felek a kialakult helyzetet a szerződés XIII.5 pontja értelmében kölcsönösen vis maior helyzetnek minősítik, és az alábbiak szerint módosítják:

III.2. A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: munkaterület átadást követő 142 nap.

Mellékletek:

1. Teljesítési ütemezés
2. Jegyzőkönyv

Kisköre, 2017. április 06.

TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ KFT.

Megrendelő

REÁL-GÉP Kft.
1239 Budapest, Láva u. 21.

14013696-2-43

10404257-59466700-01000004

Vállalkozó

1. számú melléklet

Teljesítési ütemezés

Műszaki átadás –átvétel tervezett időpontja:

2017. június 06.

kell - 79 2017

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2017. április 06-án a Tiszavíz Vízerőmű Kft. Kiskörei Vízerőművének hivatalos helyiségében (3384 Kisköre, Vízerőmű) a „Kiskörei Vízerőmű víztelenítő rendszere gépészeti berendezéseinek cseréje” tárgyú, közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött építési – beruházási szerződés teljesítési határidő módosításával kapcsolatos, a kivitelező vállalkozó részéről kezdeményezett műszaki egyeztető tárgyalásról

Jelen vannak:

| | |
|---|---|
| Kivitelező vállalkozó részéről: Megrendelő részéről: | Dalmady Antal Tamás ügyvezető igazgató Varga László turbinaüzemi művezető Lovász Sándor villamosüzemi művezető Bereczkei Sándor erőművezető (Tiszalöki Vízerőmű), mint a Megrendelő képviselője |
| Műszaki ellenőrök: | Pótáné Bujáki Zsuzsa Batiz Tamás |

Főbb adatok:

| | |
|-------------------------|--|
| Építési engedély száma: | a munka - nem engedély köteles- építési tevékenység |
| Építés helye: | 3384 Kisköre, Vízerőmű, 70,55 m² szinten elhelyezkedő víztelenítő gépház |
| Megrendelő: | Tiszavíz Vízerőmű Kft. 4450 Tiszalök, Vízerőmű |
| Tervező: | UNITEF '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. |
| Kivitelező vállalkozó: | REÁL-Gép Kft. 1239 Budapest, Láva utca 21. |
| Műszaki ellenőrzés: | OVIBER Kft. 1054 Budapest, Nagysándor József utca 6. |

Előzmények:

A Megrendelő és a Vállalkozó (a továbbiakban Felek) rögzítik, hogy tárgyi építési – beruházási munka I. részére közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. október 25-én vállalkozási szerződés kötöttek, 2017. április 14-i befejezési határidővel.

A munkák előrehaladtával számos – elsősorban a meglévő berendezések elbontását követően feltárt – körülmény akadályoztatta a kivitelező munkavégzését, melyek nem voltak előre láthatóak, és mind a Vállalkozó, mind a Megrendelő és mind a Műszaki ellenőr érdekkörén kívül álltak. A Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében mindvégig jóhiszeműen járt el, elvégezte illetve jelenleg is folyamatosan végzi a műszaki szükségességből felmerült járulékos többletmunkákat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az alapfeladatokhoz, azonban eme tevékenységek elvégzése során olyan kivitelezési határidő hátrányba került, melyet a teljesítés végső időpontjáig már nem fog tudni megszüntetni.

A szerződésszegés elkerülése érdekében a Vállalkozó két alkalommal is tájékoztatta a Megrendelő képviselőit a teljesítésében bekövetkezett határidőcsúszás valószínűsíthető mértékéről és annak okairól (2017. március 14-én és 2017. március 29-én), továbbá jelezte, hogy minden tőle elvárható módon törekedni fog a szerződésszerű és jó minőségű teljesítésre, egyben kezdeményezi a szerződés módosítását a teljesítési határidőre vonatkozó részek tekintetében.

oldalszám: 1/2

2. számú melléklet (folytatás)

Kiskörei Vízerőmű víztelenítő rendszere gépészeti berendezések cseréje (I. rész)

A Vállalkozó saját álláspontjának igazolása érdekében 2017.03.31-én hivatalos úton megküldte írásos indoklását annak bizonyítására, hogy a szerződéses kivitelezési véghatáridő módosítása nem a saját érdekkörében bekövetkezett események miatt vált szükségessé.

2017.04.04-én készültek el a száraz aknás szivattyúk [601 és 602 számú] alapozásának kiviteli fedvénytervei, mely alapján elkészítendő beton alépitmény szilárdulásának technológiai ideje statikus terhelés esetén 10 nap, dinamikus terhelés esetén 28 nap. Ezen technológiai idők betartása az eredeti kivitelezési határidőt tovább késlelteti és a kivitelezés aktuális ütemezése alapján 2017. május 8-i kiöntést követően a véghatáridő 2017. június 5-én teljesülhet.

Megrendelő ezt követően hivatalosan megkérte saját közbeszerzési szakértőjét annak felülvizsgálatára, hogy a Vállalkozó által benyújtott dokumentumok alapján egy lehetséges szerződésmódosítás nem ütközik-e a KBT valamely rendelkezésébe. A közbeszerzési szakértő tájékoztatása alapján 2017. 04. 06-i hatállyal nincs törvényi akadálya a szerződés módosításának, azonban célszerű felvenni egy hivatalos jegyzőkönyvet, melyben az érintettek (Megrendelő, Műszaki ellenőr) nyilatkoznak arról, hogy a Vállalkozó által benyújtott dokumentumok alapján műszakilag indokolt és elfogadható az igény a szerződés teljesítési határidejének 52 nappal történő módosítására.

A Kbt. 37. § (5) bekezdése értelmében: „Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított tizenöt munkanapon belül köteles az (1) bekezdés j) pontja szerinti tájékoztatást tartalmazó hirdetményt megküldeni közzétételre”.

Jelenlévők (Megrendelő, Vállalkozó, Műszaki ellenőr) képviselői a Vállalkozó által elkészített dokumentációt együttesen megtárgyalták, azok valóságtartalmát egyeztetették.


A Megrendelő képviselőjének és Műszaki ellenőrének közös nyilatkozata:

a betervezett dokumentumok alapján a Vállalkozó által előadott indoklások, melyekre hivatkozással határidő módosítási igénnyel él műszakilag indokoltak és a valóságnak megfelelnek.


A Megrendelő képviselőjének nyilatkozata:

a Vállalkozó indoklását elfogadja és a véghatáridő 52 nappal történő meghosszabbítása tekintetében a szerződésmódosítási igényt befogadta, az erre vonatkozó szerződésmódosító okiratot a mai nappal keltezővel elkészíti.

Vállalkozó képviselője:


 REAL-GÉP Kft.
 1239 Budapest, Láva u. 21.
 14013696-2-43
 T0104107-59466700-01000004
 aláírás

Megrendelő részéről:


 aláírás

Műszaki ellenőr:


 aláírás

Ezen jegyzőkönyv 2. azaz kettő számozott oldalt tartalmaz.

Mellékletek: a Vállalkozó 2017.03.31-én kelt [291/RG/2017] hivatkozási számú levele és annak mellékletei, összesen 16db A4-es lap, és 1db 610×1720mm-es tervrajz

a Tervező által 2017.04.04-én átadott, F2-AQD_2015/36/ST-1 rajzszámú Fedvényterv a 601 és 602 j. szivattyúk gépalapjaihoz

oldalszám: 2/2